

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTÉ DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRE 2025 (JULIO-SEPTIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
												CLASIFICACION	SUBLABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2025	3	MEX250202539827	Proyecto de inversión	841,535.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841535.13, modificado:841535.13}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES, UBICADA EN ESQUINA CON CALLE SAN SIDRO, LOCALIDAD DE VISITACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 33394	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	33394	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 280.0, meta_modificada: 280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: 'Cerrada MORELLOS Colonia VISITACION 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle SIERRA GORDA Y Calle SAN SIDRO Calle DOLORES FRENTE AL ANTIGUO PANTEON DE VISITACION, lon:-99.14352509, lat:19.71573405}}	25-08-2025	13-10-2025	841,535.13	841,535.13	252,440.39	252,440.39	252,440.39	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/R/FAISMUN-30/2025', contratista: 'CONSTRUMARDI Z, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:841467.98, importe_modificado:841467.98}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 70.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 70.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202539828	Proyecto de inversión	2,675,112.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2675112.75, modificado:2675112.75}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CÓDIGO DE CALLE 002-0013, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CÓDIGO DE CALLE 002-0193 Y 4 RAMALES DE CALLES SIN NOMBRE, UBICADA EN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 45236	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	45236	5	500	500	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 641.0, meta_modificada: 641.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 26, direccion: 'Calle FRANCISCO I MADERO Colonia 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Avenida TOTOLTEPEC CALLE FRANCISCO I MADERO CON CODIGO 002-0013 CALLE ADOLFO, lon:-99.12138175, lat:19.70445363}}	21-07-2025	03-10-2025	2,675,112.75	2,675,112.75	802,495.96	802,495.96	802,495.96	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/R/FAISMUN-04/2025', contratista: 'CONSTRUMARDI Z, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2674986.53, importe_modificado:2674986.53}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 576.9}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 576.9}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529442	Proyecto de inversión	1,221,294.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221294.74, modificado:1221294.74}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD HIMNO NACIONAL, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 23538	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	23538	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 486.0, meta_modificada: 486.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: 'Avenida DEL TRABAJO Colonia VISITACION 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle ZITLALTEPEC Y Boulevard CENTENARIO HIMNO NACIONAL Calle ALVARO OBREGON TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD CENTENARIO HIMNO, lon:-99.14359307, lat:19.71227252}}	21-07-2025	03-10-2025	294,911.78	294,911.78	88,181.92	88,181.92	88,181.92	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-13/2025', contratista: 'CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:293939.75, importe_modificado:293939.75}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 46.1}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 46.1}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529443	Proyecto de inversión	472,963.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472963.32, modificado:472963.32}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO DE CALLE 002-0112, UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE TLACOTEPTO, COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 42979	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	42979	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 136.0, meta_modificada: 136.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: 'Calle CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Colonia EL MIRADOR MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle TLACOTEPTO Y Cerrada 16 DE SEPTIEMBRE Avenida DEL TRABAJO TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y TLACOTEPTO, lon:-99.13443163, lat:19.71069243}}	25-08-2025	13-10-2025	472,963.32	472,963.32	141,568.18	141,568.18	141,568.18	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/R/FAISMUN-02/2025', contratista: 'CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:471893.95, importe_modificado:471893.95}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 54.4}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 54.4}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529444	Proyecto de inversión	2,659,781.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659781.84, modificado:2659781.84}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME TORRES BODEY Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y PASEO EMIOQUIA, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 14068	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	14068	5	500	500	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 1040.0, meta_modificada: 1040.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: 'Calle JAIME TORRES BODEY Colonia EDUCACION 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle RICARDO FLORES Y MAGÓN Y Calle JUSTO SIERRA MENDEZ Calle AQUILES SERDAN UBICADA ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC PASEO EMIOQUIA, lon:-99.13153163, lat:19.70020274}}	27-06-2025	24-09-2025	2,659,781.84	2,659,781.84	797,336.87	797,336.87	797,336.87	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/R/FAISMUN-14/2025', contratista: 'GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2657789.55, importe_modificado:2657789.55}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 988.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 988.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529445	Proyecto de inversión	294,911.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294911.78, modificado:294911.78}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGON, UBICADA EN COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE VISITACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 19803	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19803	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 128.0, meta_modificada: 128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: 'Cerrada ALVARO OBREGON Colonia LA FLORIDA 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC Y Avenida INSURGENTES ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-99.12810612, lat:19.71323976}}	09-07-2025	06-09-2025	294,911.78	294,911.78	88,181.92	88,181.92	88,181.92	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-13/2025', contratista: 'CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:293939.75, importe_modificado:293939.75}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 12.1}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 12.1}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529446	Proyecto de inversión	319,425.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr_pres4', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319425.21, modificado:319425.21}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 20514	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20514	5	200	200	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 170.0, meta_modificada: 170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 26, direccion: 'Calle VENUSTIANO CARRANZA Colonia 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE, Boulevard TOTOLTEPEC TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.12091274, lat:19.70354463}}	09-07-2025	06-09-2025	319,425.21	319,425.21	95,658.34	95,658.34	95,658.34	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-16/2025', contratista: 'EDMAE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:318861.15, importe_modificado:318861.15}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 16.1}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 16.1}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTÉ DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRE 2025 (JULIO-SEPTIEMBRE)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2025	3	MEX2502-02529447	Proyecto de inversión	644,971.14	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644971.14, modificado:644971.14}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS, UBICADA ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTEPEC, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 19721	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19721	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 369.0, meta_modificado: a:369.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Cerrada Morelos Colonia LOMAS DE TENOPALCO LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTEPEC Avenida CENTENARIO ENTRE AVENIDA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTEPEC COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, lon:-99.11497218, lat:19.70009083}}	18-07-2025	15-09-2025	644,971.14	644,971.14	193,152.18	193,152.18	193,152.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-12/2025, contratista:KALTIAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:643840.59, importe_modificado:643840.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.2}}	[2529447/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529448	Proyecto de inversión	2,740,873.09	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2740873.09, modificado:2740873.09}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIO RAMÓN BETETA Y CALLE AGUSTÍN LARA, UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 22085	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22085	5	350	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 994.0, meta_modificado: a:994.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MARIO RAMON BETETA Colonia EL MIRADOR 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle PASEO TILATELCO Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida DEL TRABAJO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-99.13852231, lat:19.71009799}}	21-07-2025	03-10-2025	2,740,873.09	2,740,873.09	821,889.02	821,889.02	821,889.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-15/2025, contratista:EDMAJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2739630.07, importe_modificado:2739630.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.3}}	[2529448/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529449	Proyecto de inversión	1,118,176.72	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118176.72, modificado:1118176.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOCO UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILLUCAN, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 22546	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22546	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 490.0, meta_modificado: a:490.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Calle TEXCOCO Colonia LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle HUIXQUILLUCAN Y Calle TEHUXTITLAN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILLUCAN, lon:-99.11028269, lat:19.6998278}}	21-07-2025	03-10-2025	1,118,176.72	1,118,176.72	335,440.10	335,440.10	335,440.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-19/2025, contratista:PROYECTOS Y METERAL ARQUITECTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1118133.65, importe_modificado:1118133.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}	[2529449/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529450	Proyecto de inversión	1,339,165.74	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339165.74, modificado:1339165.74}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 22596	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22596	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 572.0, meta_modificado: a:572.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:Calle PROLONGACION PINO SUAREZ Colonia CAÑADITAS 54890 SAN FRANCISCO TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y Calle CALIGAMBELIAS Avenida CAÑADITAS COLONIA CAÑADITAS, lon:-99.11698342, lat:19.70470181}}	21-07-2025	03-10-2025	1,339,165.74	1,339,165.74	287,066.88	287,066.88	287,066.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-17/2025, contratista:CONSTRUCCION ES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1339008.27, importe_modificado:1339008.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.8}}	[2529450/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529452	Proyecto de inversión	501,418.82	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501418.82, modificado:501418.82}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA CERRADA DE PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 19788	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19788	5	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 271.0, meta_modificado: a:271.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:Calle 2DA CERRADA DE PINO SUAREZ Colonia 2 DE SEPTIEMBRE 54890 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle 3RA CERRADA DE PINO SUAREZ Calle 1RA CERRADA DE PINO SUAREZ ENTRE CALLE CAÑADITAS Y BO, lon:-99.11898025, lat:19.7027752}}	18-07-2025	15-09-2025	501,418.82	501,418.82	148,830.23	148,830.23	148,830.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-20/2025, contratista:CONSTRUCTORA GONZNER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:496100.76, importe_modificado:496100.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.45}}	[2529452/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529453	Proyecto de inversión	474,714.77	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474714.77, modificado:474714.77}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE HUEYOTLICA, UBICADA ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. MORELOS, LOCALIDAD DE LOMAS DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 1938	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	1938	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 122.0, meta_modificado: a:122.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Calle HUEYOTLICA Paraje HUEYOTLICA 54884 LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida INSURGENTES Avenida ZARAGOZA CERRADA HUEYOTLICA, PARAJE HUEYOTLICA, lon:-99.11305172, lat:19.70584286}}	21-05-2025	04-06-2025	474,714.77	474,714.77	142,272.78	142,272.78	142,272.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-05/2025, contratista:CONSTRUCCION ES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:474242.59, importe_modificado:474242.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.9}}	[2529453/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529454	Proyecto de inversión	957,544.89	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957544.89, modificado:957544.89}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN, UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 23518	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	23518	5	200	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 501.0, meta_modificado: a:501.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia EDUCACION 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle SIXTO NOGUEZ Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-99.13467207, lat:19.70110367}}	25-08-2025	13-10-2025	957,544.89	957,544.89	287,066.88	287,066.88	287,066.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-18/2025, contratista:CONSTRUCTORA MELCHOR OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:956889.61, importe_modificado:956889.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.7}}	[2529454/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MEX2502-02529455	Proyecto de inversión	544,013.05	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544013.05, modificado:544013.05}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS CLAVE PCT15EB2318E, UBICADA EN CALLE AQUILES SERDAN S/N, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 20908	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20908	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 39.0, meta_modificado: a:39.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia EDUCACION 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle EMILIO CHUAYEFF Y Calle JAIMÉ ALMAZAN Calle HEROES DE CHAPULTEPEC CENTRO DE EDUCACION PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS, lon:-99.13340628, lat:19.70067148}}	25-08-2025	13-10-2025	544,013.05	544,013.05	162,562.16	162,562.16	162,562.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MM O/OP/IR/FAISMUN-10/2025, contratista:KALTIAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:541873.87, importe_modificado:541873.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.7}}	[2529455/pryecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTÉ DESTINO DEL GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRE 2025 (JULIO-SEPTIEMBRE)

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLABORACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CABRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	3	MEX250202529456	Proyecto de inversión	1,170,566.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'PROYECTOS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170566.09, modificado:1170566.09}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 52 CLAVE CCT1SDML0062U, UBICADA EN AVENIDA CORREGIDORA S/N COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE VISITACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 20894	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20894	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificado:292.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avvenida CORREGIDORA Colonia VISITACION 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle PEÑA Y PEÑA Calle BENITO JUAREZ FRENTE AL PANTEON TENOPALCO, lon: -99.12332208, lat:19.71603445}}	25-08-2025	13-10-2025	1,170,566.09	1,170,566.09	351,168.23	351,168.23	351,168.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2025, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1170560.78, importe_modificado:1170560.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.6}}	2529456/proyecto_INICIO, 2529456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529457	Proyecto de inversión	1,004,838.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'PROYECTOS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004838.04, modificado:1004838.04}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION 1ra. DE MAYO, CON CODIGO DE CALLE 001-0287, UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 43062	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	43062	5	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificado:328.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PRIMERA DE MAYO Colonia XACOPINCA 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida LUIS NISHIZAWA Y Avenida ZARAGOZA Avenida DEPORTISTAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DEPORTISTAS Y AVENIDA IXTLAHUACA PA, lon: -99.14997178, lat:19.69897745}}	21-07-2025	03-10-2025	1,004,838.04	1,004,838.04	300,898.70	300,898.70	300,898.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1002995.64, importe_modificado:1002995.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.2}}	2529457/proyecto_OCESO, 2529457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529458	Proyecto de inversión	1,455,798.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'PROYECTOS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455798.72, modificado:1455798.72}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACION 1ra. DE MAYO, CON CODIGO DE CALLE 001-0287, UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 17861	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	17861	5	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificado:232.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PRIMERO DE MAYO Colonia XACOPINCA 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle LUIS NISHIZAWA Y Avenida ZARAGOZA Avenida IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV DEPORTISTAS Y AVENIDA IXTLAHUACA, lon:-99.14998385, lat:19.69897619}}	21-07-2025	03-10-2025	1,004,838.04	1,004,838.04	300,898.70	300,898.70	300,898.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1002995.64, importe_modificado:1002995.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.8}}	2529458/proyecto_OCESO, 2529458/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones